


গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)


আগারগাঁও, ঢাকা।

২০২১-২২ অর্থ বছরের ০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প ব্যয় | প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল একনেক অনুমোদনের তারিখ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ | | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অবমুক্তি | | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ০১ জুলাই'২১ হতে ৩০ জুন ' ২২ পর্যন্ত ব্যয় | | আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতির হার |
|--|---|---|--|--|--|--|---------|---|----|--|
| | | | | ০৬ | ০৮ | ০৬ | ০৮ | ০৯ | ১০ | |
| ক. জিওবি এবং বৈদেশিক অর্থায়নে চলমান প্রকল্প | | | | | | | | | | |
| ০১। | ধনুয়া-এলেঙ্গা প্রকল্প। জনাব মোহাম্মদ সামছুর রহমান ফোন : ০১৭৫৫৬৩০৮৮২ | জিওবি : ৩৯৭০১.৬৪ পিএ : ৪২৪১১.০৮ জিটিসিএল : ৭৩৯.২৪ মোট : ৮২৮৫১.৯৬ | জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২২ ০৩/০২/২০১৫ | জিওবি : ৭৩০.০০ পিএ : ১৩০০.০০ জিটিসিএল : ০.০০ মোট : ২০৩০.০০ | জিওবি : ১৫০.০০ পিএ : ১০২৫.৩১ জিটিসিএল : ০.০০ মোট : ১১৭৫.৩১ | জিওবি : ৬১৯.৯৪ পিএ : ১৪৮৬.৬২ জিটিসিএল : ৬.১৭ মোট : ২১১২.৭৩ | ১০৩.৭৭% | | | |
| ০২। | চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ প্রকল্প জনাব মোঃ আইনুল কবির ফোন : ০১৭৩০৭২৬৮৩৬ | জিওবি : ১৭৪৪৩২.০০ পিএ : ৭৩৪৮৯.০০ জিটিসিএল : ২০.০০ মোট : ২৪৭৯৪১.০০ | জুলাই ২০১৬ হতে ডিসে ২০২১ ০১/১২/২০১৬ | জিওবি : ২৮৭৮.০০ পিএ : ৪০০.০০ জিটিসিএল : ০.০০ মোট : ৩২৭৮.০০ | জিওবি : ২৮৭৭.৯৮ পিএ : ৬১১.৮৯ জিটিসিএল : ০.০০ মোট : ৩৪৮৯.৮৭ | জিওবি : ২৮৪৭.৭৪ পিএ : ৬১১.৮৯ জিটিসিএল : ০.৫৩ মোট : ৩৪৬০.১৬ | ১০৫.৫৬% | | | |
| ০৩। | বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প খন্দকার আরিফুল ইসলাম ফোন : ০১৭০৯৬৩৯৭২৭ | জিওবি : ১৩৬৮৫২.০০ পিএ : ১০০৩.০০ জিটিসিএল : ১০০৩.০০ মোট : ১৩৭৮৫৫.০০ | অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২১ ০৭/১০/২০১৮ | জিওবি : ৩৪০০০.০০ পিএ : ০.০০ জিটিসিএল : ০.০০ মোট : ৩৪০০০.০০ | জিওবি : ১১৯৯১.৮০ পিএ : ০.০০ জিটিসিএল : ০.০০ মোট : ১১৯৯১.৮০ | জিওবি : ৩৪০০০.০০ পিএ : ১৮৩.৬৭ জিটিসিএল : ১৮৩.৬৭ মোট : ৩৪১৮৩.৬৭ | ১০০.০০% | | | |
| ০৪। | বাখরাবাদ-মেঘনাঘাট-হড়িপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প মোঃ সানোয়ার হোসেন ফোন : ০১৭০৯৬৩৯৬৮৮ | জিওবি : ৫১২৫৯.০০ পিএ : ৭৯২০৩.০০ জিটিসিএল : ১৩০৪৬২.০০ মোট : ১৩০৪৬২.০০ | জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ ১৫/০৯/২০২১ | জিওবি : ১.০০ পিএ : ৯৬.০০ জিটিসিএল : ৯৬.০০ মোট : ৯৭.০০ | জিওবি : ০.০০ পিএ : ০.০০ জিটিসিএল : ০.০০ মোট : ০.০০ | জিওবি : ০.০০ পিএ : ৯৭.৬৫ জিটিসিএল : ৯৭.৬৫ মোট : ৯৭.৬৫ | ১০০.৬৭% | | | |
| | ক. মোট (জিওবি, এডিবি, বিশ্বব্যাংক এবং জাইকা) : | জিওবি : ৪০২২৪৪.৬৪ পিএ : ১১৫৯০০.০৮ জিটিসিএল : ৮০৯৬৫.২৪ মোট : ৫৯৯১০৯.৯৬ | | জিওবি : ৩৭৬০৯.০০ পিএ : ১৭০০.০০ জিটিসিএল : ৯৬.০০ মোট : ৩৯৪০৫.০০ | জিওবি : ১৫০১৯.৭৮ পিএ : ১৬৩৭.২০ জিটিসিএল : ০.০০ মোট : ১৬৬৫৬.৯৮ | জিওবি : ৩৭৪৬৭.৬৮ পিএ : ২০৯৮.৫১ জিটিসিএল : ২৮৮.০২ মোট : ৩৯৮৫৪.২১ | ১০০.৬৫% | | | |
| খ. জিটিসিএল, পেট্রোবাংলা এবং এর অধীনস্থ কোম্পানী সমূহের অর্থায়নে চলমান প্রকল্প | | | | | | | | | | |
| ০৫। | জিটিসিএল-এর অফ- ট্রান্সমিশন পয়েন্ট গ্যাস স্টেশন স্থাপন ও মডিফিকেশন প্রকল্প। জনাব মোঃ আব্দুল মোমেন ফোন : ০১৭০১২০২১৯০ | জিওবি : ০.০০ পিএ : ০.০০ জিটিসিএল : ৬৬৭৪২.০০ মোট : ৬৬৭৪২.০০ | জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ ০২/০৯/২০২১ | জিওবি : ০.০০ পিএ : ০.০০ জিটিসিএল : ৬৪.০০ মোট : ৬৪.০০ | জিওবি : ০.০০ পিএ : ০.০০ জিটিসিএল : ০.০০ মোট : ০.০০ | জিওবি : ০.০০ পিএ : ০.০০ জিটিসিএল : ৬৩.১১ মোট : ৬৩.১১ | ৯৮.৬১% | | | |
| ০৬। | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুতে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ। মোঃ জাকিরুল ইসলাম ফোন : ০১৭০৯৬৩৯৬৯৪ | জিওবি : ০.০০ পিএ : ০.০০ জিটিসিএল : ২৯৭৩৯.০০ মোট : ২৯৭৩৯.০০ | জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৫ ২২/০৯/২০২১ | জিওবি : ০.০০ পিএ : ০.০০ জিটিসিএল : ২৭৮.০০ মোট : ২৭৮.০০ | জিওবি : ০.০০ পিএ : ০.০০ জিটিসিএল : ০.০০ মোট : ০.০০ | জিওবি : ০.০০ পিএ : ০.০০ জিটিসিএল : ২৭৪.১৬ মোট : ২৭৪.১৬ | ৯৮.৬২% | | | |
| | খ. মোট (নিজস্ব তহবিল) : | মোট : ৯৬৪৮১.০০ | | মোট : ৩৪২.০০ | মোট : ০.০০ | মোট : ৩৩৭.২৭ | ৯৮.৬২% | | | |
| | ক+খ মোট (জিওবি, পিএ এবং নিজস্ব তহবিল) : | জিওবি : ৪০২২৪৪.৬৪ পিএ : ১১৫৯০০.০৮ জিটিসিএল : ১৭৭৪৪৬.২৪ মোট : ৬৯৫৫৯০.৯৬ | | জিওবি : ৩৭৬০৯.০০ পিএ : ১৭০০.০০ জিটিসিএল : ৪৩৮.০০ মোট : ৩৯৭৪৭.০০ | জিওবি : ১৫০১৯.৭৮ পিএ : ১৬৩৭.২০ জিটিসিএল : ০.০০ মোট : ১৬৬৫৬.৯৮ | জিওবি : ৩৭৪৬৭.৬৮ পিএ : ২০৯৮.৫১ জিটিসিএল : ৬২৫.২৯ মোট : ৪০১৯১.৪৮ | ১০১.১২% | | | |

বিঃদ্রঃ : ডিসেম্বর ২০২১ মাসে চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ প্রকল্পের সমুদয় কার্য সমাপ্ত হয়েছে। ৩১-০৫-২০২২ তারিখে প্রকল্পের পিসিআর পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে।


31/07/2022


31/7/2022